

**Piano di dettaglio della fase massiva per il 2 semestre 2023 - Consuntivo**

Le informazioni riportate nella tabella rappresentano per ciascuna zona rilevante, il numero di punti di fornitura attivi e di generazione sostituiti in fase massiva.

PDFM n.1 - 2 semestre 2023								
zona	comune	totale sostituzioni previste 2 semestre 2023	ott	nov	dic	totale sostituzione fuori massiva dal 27/7/23 al 31/12/23	TOTALE al 31/12/23	
1 - Allein	ALLEIN	222	201			21		100,0%
2 - Gignod1	GIGNOD	618		589	7	5		97,2%
3 - Gignod2	GIGNOD	687			311	7		46,3%

Inizio della massiva 1 ottobre 2023.

Sono conteggiate le sostituzioni 1G-2G previste nella procedura massiva rispetto all'inizio della massiva di ciascuna cabina.

L'estrazione previsionale è del 27/7/23 e alcuni contatori, previsti in massiva, sono stati cambiati in alcune cabine prima che fosse iniziata la massiva.

Infatti alcune sostituzioni sono state fatte al di fuori della procedura massiva per problemi dei contatori, rifacimenti linee o quadri

I contatori 2G posati sono molti più di quanti qui consuntivati in quanto C.E.G. ha iniziato a posarli da gennaio 2023.

La zona Gignod2 era prevista in sostituzione ad inizio 2024, abbiamo anticipato i tempi.

Nella presente rendicontazione non sono conteggiate i contatori 2G posati su utenze cessate